

2014-15ನೇ ಸಾಲಿನ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಗಳಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಒದಗಿಸಿರುವ 1.00 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಅನಿರ್ಭಂದಿತ

ಅನುದಾನದ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ

ತಿಂಗಳು : ಜನವರಿ-2015

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಅನುದಾನ ಹಂಚಿಕೆ	ಸರ್ಕಾರ ದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ	ಒಟ್ಟು ಖರ್ಚು	ಶಿಲ್ಕು	ಕಾಮಗಾರಿಗಳು			
						ತೆಗೆದು ಕೊಂಡಿದ್ದು	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದ್ದು	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಬಾಕಿ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ಕಾರವಾರ	100.000	99.910	0.000	99.910	96	0	30	66
2	ಅಂಕೋಲಾ	100.000	99.930	21.550	78.380	125	24	101	0
3	ಕುಮಟಾ	100.000	99.930	19.440	80.490	100	5	25	70
4	ಹೊನ್ನಾವರ	100.000	99.910	34.963	64.947	146	40	45	61
5	ಭಟ್ಕಳ	100.000	99.910	32.359	67.551	91	35	54	2
6	ಶಿರಸಿ	100.000	99.910	5.700	94.210	90	6	0	84
7	ಸಿದ್ದಾಪುರ	100.000	99.910	0.000	99.910	110	0	3	107
8	ಯಲ್ಲಾಪುರ	100.000	99.970	9.500	90.470	121	13	45	63
9	ಮುಂಡಗೋಡ	100.000	99.930	30.788	69.142	88	27	57	4
10	ಹಳಿಯಾಳ	100.000	99.910	0.000	99.910	76	0	0	76
11	ಜೋಯಡಾ	100.000	99.990	27.170	72.820	80	15	0	65
	ಒಟ್ಟು	1100.000	1099.210	181.470	917.740	1123	165	360	598

ಟಿಪ್ಪಣಿ: ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.

ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ,
ಉ.ಕ.ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ, ಕಾರವಾರ