

2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಗಳಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಒದಗಿಸಿರುವ ರೂ. 1.00 ಕೋಟಿ ಅನಿರ್ಭಂದಿತ ಅನುದಾನದ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ

ತಿಂಗಳು : ಜನವರಿ 2017 ರ ಅಂತ್ಯದ ವರೆಗೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಅನುದಾನ ಹಂಚಿಕೆ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ಖರ್ಚು (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಶಿಲ್ಕು	ಕಾಮಗಾರಿಗಳು			
						ತೆಗೆದು ಕೊಂಡಿದ್ದು	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದ್ದು	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಬಾಕಿ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ಕಾರವಾರ	100.000	99.990	0.000	99.990	100	0	0	100
2	ಅಂಕೋಲಾ	100.000	99.990	29.560	70.430	100	38	0	62
3	ಕುಮಟಾ	100.000	99.990	0.000	99.990	142	0	0	142
4	ಹೊನ್ನಾವರ	100.000	99.990	0.000	99.990	114	0	0	114
5	ಭಟ್ಕಳ	100.000	99.990	5.945	94.045	84	6	0	78
6	ಶಿರಸಿ	100.000	99.990	42.429	57.561	84	40	0	44
7	ಸಿದ್ದಾಪುರ	100.000	99.990	0.000	99.990	146	0	0	146
8	ಯಲ್ಲಾಪುರ	100.000	99.990	39.485	60.505	108	19	0	89
9	ಮುಂಡಗೋಡೆ	100.000	99.990	38.747	61.243	87	30	0	57
10	ಹಳಿಯಾಳ	100.000	99.990	0.000	99.990	0	0	0	0
11	ಜೋಯಡಾ	100.000	99.990	0.000	99.990	80	0	0	80
	ಒಟ್ಟು	1100.000	1099.890	156.166	943.724	1045	133	0	912

ಟಿಪ್ಪಣಿ: ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ,
ಉ.ಕ.ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ, ಕಾರವಾರ