

2014-15ನೇ ಸಾಲಿನ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಗಳಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಒದಗಿಸಿರುವ 1.00 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಅನಿರ್ಭಂದಿತ

ಅನುದಾನದ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ

ತಿಂಗಳು : ಮಾರ್ಚ್-2015

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಅನುದಾನ ಹಂಚಿಕೆ	ಸರ್ಕಾರ ದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ	ಒಟ್ಟು ಖರ್ಚು	ಶಿಲ್ಕು	ಕಾಮಗಾರಿಗಳು			
						ತೆಗೆದು ಕೊಂಡಿದ್ದು	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದ್ದು	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಬಾಕಿ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ಕಾರವಾರ	100.000	99.910	33.826	66.084	96	31	60	5
2	ಅಂಕೋಲಾ	100.000	99.930	93.610	6.320	125	112	13	0
3	ಕುಮಟಾ	100.000	99.930	98.999	0.931	116	116	0	0
4	ಹೊನ್ನಾವರ	100.000	99.910	99.167	0.743	146	140	6	0
5	ಭಟ್ಕಳ	100.000	99.910	98.941	0.969	91	91	0	0
6	ಶಿರಸಿ	100.000	99.910	99.170	0.740	90	90	0	0
7	ಸಿದ್ದಾಪುರ	100.000	99.910	94.932	4.978	110	110	0	0
8	ಯಲ್ಲಾಪುರ	100.000	99.970	99.968	0.002	121	121	0	0
9	ಮುಂಡಗೋಡ	100.000	99.930	96.551	3.379	88	87	1	0
10	ಹಳಿಯಾಳ	100.000	99.910	96.160	3.750	77	73	4	0
11	ಜೋಯಡಾ	100.000	99.990	95.860	4.130	78	74	0	4
	ಒಟ್ಟು	1100.000	1099.210	1007.184	92.026	1138	1045	84	9

ಟಿಪ್ಪಣಿ: ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.

ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ,

ಉ.ಕ.ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ, ಕಾರವಾರ