

2015-16ನೇ ಸಾಲಿನ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಗಳಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಒದಗಿಸಿರುವ ರೂ. 1.00 ಕೋಟಿ ಅನಿರ್ಭಂದಿತ ಅನುದಾನದ

ಅನುದಾನದ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ

ತಿಂಗಳು : ಅಕ್ಟೋಬರ್- 2013 ರ ಅಂತ್ಯದ ವರೆಗೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಅನುದಾನ ಹಂಚಿಕೆ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ಖರ್ಚು (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಶಿಲ್ಪ	ಕಾಮಗಾರಿಗಳು			
						ತೆಗೆದು ಕೊಂಡಿದ್ದು	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದ್ದು	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಬಾಕಿ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ಕಾರವಾರ	100.000	75.000	62.254	12.746	142	58	0	84
2	ಅಂಕೋಲಾ	100.000	75.000	0.000	75.000	113	0	0	113
3	ಕುಮಟಾ	100.000	75.000	0.000	75.000	0	0	0	0
4	ಹೊನ್ನಾವರ	100.000	75.000	14.770	60.230	159	11	0	148
5	ಭಟ್ಟಳ	100.000	75.000	0.000	75.000	0	0	0	0
6	ಶಿರಸಿ	100.000	75.000	0.000	75.000	0	0	0	0
7	ಸಿದ್ದಾಪುರ	100.000	75.000	0.000	75.000	0	0	0	0
8	ಯಲ್ಲಾಪುರ	100.000	75.000	0.000	75.000	0	0	0	0
9	ಮುಂಡಗೋಡ	100.000	75.000	48.283	26.717	73	30	13	30
10	ಹಳಿಯಾಳ	100.000	75.000	14.770	60.230	159	11	26	122
11	ಜೋಯಡಾ	100.000	75.000	0.000	75.000	0	0	0	0
	ಒಟ್ಟು	1100.000	825.000	140.077	684.923	646	110	39	497

ಟಿಪ್ಪಣಿ:- ಕಿಯಾ ಯೋಜನೆ ತಯಾರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ,

ಉ.ಕ.ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ, ಕಾರವಾರ ರೂರಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಡೆಸ್ಕ್.